



# Comune di Rocca di Neto

(Provincia di Crotone)

\*\*\*\*\*

## Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici Determinazione del Responsabile del Servizio

Determina N. 33 Del 17/04/2024	<b>Oggetto:</b>	<b>Completamento dei lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto in Loc. Serrate della zona denominata Topanello del Comune di Rocca di Neto</b> Determina pagamento I acconto competenze tecniche <b>CUP: F14D19000000002 - CIG: Z6E284A3D5</b>
--------------------------------------	-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro giorno 17 (diciassette) del mese di Aprile in Rocca di Neto e nella sede comunale di Corso Umberto I, n. 31,

*In esecuzione del decreto sindacale n. 01/2023 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00, relativamente al servizio LLPP - Urbanistica;*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

#### Premesso:

- **che** con D.G.R. n.335 del 22.07.2011 Piano Operativo di Intervento POR Calabria FERS 2007/2013- Asse III — Ambiente — Linea di intervento 3.1.1.2. è stato concesso al Comune di Rocca di Neto il finanziamento dell' intervento dal titolo "Lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto di località Serrate della zona denominata Topanello del Comune di Rocca di Neto" per un importo di € 350.000,00;
- **che** l'intervento finanziato con D.G.R. 335/2011, è stato realizzato solo parzialmente a causa della rescissione anticipata del contratto con l'Impresa Esecutrice dei lavori con Determinazione n.36 del 04.09.2017 del Responsabile del Servizio LL.PP;
- **che** il Comune di Rocca di Neto, con nota n.8550 del 28.11.2018, a firma del Responsabile del Servizio LL.PP, ha trasmesso al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, il progetto dei lavori residuali necessari a completare e rendere funzionale l'opera per un importo di euro 204.681,50;
- **che** con PEC del 31.01.20 19 (prot. SIAR n.46837 del 05.02.2019) il Comune di Rocca di Neto ha trasmesso al Dipartimento di Presidenza della Regione sia lo stato di consistenza delle opere realizzate con l'intervento POI 2011 e sia il relativo Certificato di Regolare Esecuzione datato 7.7.2018;
- **che** con comunicazione n.49944 del 12.02.2018, la Regione Calabria ha notificato al Beneficiario il provvedimento di ammissione a finanziamento dell'intervento;
- **che** con programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2019/2020, adottata con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 13/03/2019, è stata inserita, nell'anno 20.19, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: lavori di collettamento acque Loc. Serrate- Topanello;
- **che** la R. Calabria- Dipartimento Presidenza - con nota n. 56179 del 11/02/2019, acquisita al protocollo dell'ente l'11/02/2019, al n. 944 di protocollo, comunicava che al fine di addivenire alla sottoscrizione della convenzione definitiva regolante i rapporti tra questo comune e la R. Calabria, riguardante l'intervento "Lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto in loc. Serrate della zona denominata Topanello del Comune di Rocca di Neto" per un importo pari ad euro 204.681,50, chiedeva con urgenza di comunicare e il CUP e la nomina del RUP dell'intervento in oggetto indicato;
- **che** al finanziamento in parola si provvede mediante finanziamento a valere sul POR

- Calabria 2014/2020- Azione 6.3.1-Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DG R n. 160 del 13/05/2016- con imputazione sul cap. n. 2290, anno 2019, importo € 205.000,00;
- **che** il Comune di Rocca di Neto (con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 06/11/2019) ha approvato progetto esecutivo relativo ai Lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto in loc. Serrate della zona denorriinata Topanello — Completamento- per un importo complessivo pari ad € 204.681,50 di cui € 141.123,42 per lavori, € 7.881,94 quali oneri previsti per la sicurezza ed € 55.676,15 per somme a disposizione dell'amministrazione;
  - **che** la somma di complessivi € 204.681,50 occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi risulta finanziata con fondi concessi dalla Regione Calabria a valere sul POR Calabria 2014/2020- Azione 6.3.1 - Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 1.60 del 13/05/2016- con imputazione sul cap. n. 2290, anno 2019, importo € 205.000,00;
  - **che** con determinazione dell'allora Responsabile del Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici Ing. Manlio Caiazza, n. 06 del 03.02.2020, sono stati approvati i documenti da porsi a base di gara per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
  - **che** con determinazione n. 49 del 06.05.2020 dell'allora Responsabile del Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici Ing. Manlio Caiazza sono stati aggiudicati in via definitiva l'appalto relativo ai Lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto in loc. Serrate della zona denominata Topanello - CUP: F14D19000000002 - CIG 8183039966 all'impresa ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L. con sede in VIA DEI TULIPANI - CATANZARO (ITALIA ), P.IVA n. 02698500796 con un ribasso offerto del 32,637%, per un importo di aggiudicazione di € 102.946,91 oltre IVA, di cui € 7.881,94 per oneri di sicurezza, con quadro economico a seguito di gara così rimodulato:

Progetto Esecutivo: Lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto in loc. Serrate della zona denominata Topanello — Completamento - CUP: F14D19000000002	
QUADRO ECONOMICO rimodulato a seguito di gara	
	COSTI
<b>A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
A1) Importo la vori soggetto a ribasso	€ 95.064,97
A2) Oneri per la sicurezza	€ 7.881,94
Importo lavori i a base d'asta	<b>€ 102.946,91</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva sui lavori (10%)	€ 10.294,69
Espropri - sei vitu di passaggio	€ 10.190,24
Spese tecniche (progettazione, dl, CSE, contabilità, ecc.)	€ 12.037,24
CNPAIA	€ 481,49
IVA - Spese tecniche + cnpaia	€ 2.754,12
Indagini geognostiche, relazione geologica e sismica di base -cassa inclusa	€ 3.500,00
iva Indagini geognostiche, relazione geologica e sismica di base 22%	770,00
Collaudo statico vasca sollevamento liquami - iva e cassa incluse	€ 1.000,00
Art. 113 D.Lgs 50/2016.	€ 1.901,30
Contributo Osservatorio LL.PP.	€ 30,00
Competenze S. U. A. (1% Importo dei lavori)	€ 1.029,47
Allaccio ENEL	€ 3.000,00
Contributo ANAS per Concessione	€ 1.000,00
Imprevisti IVA INCLUSA	€ 7.687,59
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 55.676,14</b>
<b>ECONOMIE DI GARA (141,123,42-46,058,45)</b>	<b>€ 46.058,45</b>
<b>TOTALE INTERVENTO A+B+C</b>	<b>€ 204.681,50</b>

- **che** in data 29/06/2020 è stato stipulato il contratto rep. n. 135/2020, registrato a Crotona il 01/07/2020 al n. 1931 pari a € 102.946,91 con il quale l'impresa Italcantieri F.lli Mirante s.r.l. con sede in Catanzaro via dei Tulipani n.35 - 88100 Catanzaro ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 32,637 % di Euro 102.946,91 oltre IVA;
- **che** con verbale del 27.07.2020, prot. n. 4068 sono stati consegnati i lavori in oggetto dal

diretto lavori;

#### **Rilevato:**

- **che** durante l'esecuzione dei lavori, in fase di esecuzione dello scavo per la realizzazione del collettore (pozz.51 - So11.2) si è individuata una opera d'arte in c.a. gettato in opera non riportata nella cartografia ufficiale né conosciuta da enti pubblici operanti sul territorio né dai proprietari dei terreni interessati dagli scavi. La presenza di tale opera non consente il rispetto del profilo longitudinale di progetto, per tale motivo si è resa necessaria la redazione di una variante tecnica – con sospensione dei lavori – al fine di assegnare al tratto in oggetto un profilo longitudinale tale da consentire, mediante l'introduzione di un secondo sollevamento, il passaggio della condotta fognaria al di sopra dell'opera d'arte;
- **che** sono state svolte le opportune ricerche documentali e storiche sulla presenza di sottoservizi nell'area oggetto dei lavori, senza riuscire a reperire informazioni certe;
- **che** in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento o una diminuzione della prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale a causa della presenza di opere, in c.a. gettato in opera, sotterranee non riportate nella cartografia ufficiale che impediscono la realizzazione del collettore fognario in progetto;

#### **Visti:**

- il verbale di sospensione n. 1 del 15.09.2020 con cui sono stati sospesi i lavori;
- la nota dell'impresa prot. n. 5012 del 18.09.2020: "Richiesta sospensione dei lavori";
- la nota dell'allora R.U.P., Ing. Manlio Caiazza, prot. n. 5085 del 22.09.2020: "Riscontro richiesta sospensione dei lavori n. 1";
- la nota dell'allora R.U.P., Ing. Manlio Caiazza, prot. n. 6533 del 11.11.2020: "Disposizione di servizio per predisposizione variante" con cui è stato disposto al direttore dei lavori di procedere con celerità alla redazione di idonea perizia di variante ordinaria ai sensi del art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, finalizzata al superamento delle cause impreviste e imprevedibili che ne impediscono l'esecuzione riscontrate presso i luoghi oggetto di lavori;
- la nota prot. n. 3181 del 03.05.2021 con cui il direttore dei lavori ha presentato perizia di variante tecnica relativa ai lavori di cui all'oggetto per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 0,00 che non eleva l'importo complessivo dell'appalto di € 102.946.91, composta dei seguenti elaborati di perizia:
  - 1) Relazione Tecnica;
  - 2-5.3) Elaborati grafici (planimetrie, profili longitudinali, particolari costruttivi sollevamenti, impianto elettrico);
  - 6) Analisi dei prezzi di variante;
  - 7) Elenco prezzi di variante;
  - 8) Computo Metrico di variante;
  - 9) Quadro comparativo;
  - 10) Schema Atto di sottomissione
  - 11) Verbale Concordamento Nuovi prezzi;

#### **Rilevato:**

- **che** si è giunti alla conclusione di predisporre idonea perizia di variante ordinaria (Art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) finalizzata al superamento delle cause impreviste e imprevedibili che ne impediscono l'esecuzione;
- **che** si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale che non comportano né aumento né diminuzione dell'importo di contratto;

#### **Preso atto:**

- **che** l'allora Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Manlio Caiazza a seguito di approfondita istruttoria ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti a norma del l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- **che** l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- **che** l'entità della perizia non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche per euro rispetto alla somma già prevista per l'esecuzione dell'opera di cui al contratto di

appalto rep.n.135/2020 stipulato in data 01.07.2020, registrato presso l'Agenzia Entrate Crotone sopra richiamato, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 0,00 che non eleva l'importo complessivo dell'appalto di € 102.946,91;

- **che** con determina n. 45 del 19/05/2021 è stata approvata la perizia di variante suppletiva a causa di circostanze imprevedute ed imprevedibili ed inferiore al 15 % dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 che è composta dagli elaborati sopra riportati e con il seguente quadro economico:

		Quadro di Progetto	
A	<b>Importo Complessivo dei Lavori</b>	€ 141.123,42	
	Di cui per manodopera	€ 26.198,02	
	Costi per l'attuazione del P.S.C. non soggetti a ribasso	€ 7.881,94	
	A detrarre importo da ribasso d'asta (32,637%* € 141.123,42)	€ 46.058,45	
	Importo lavori di contratto		€ 102.946,91
B	<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 10.294,69	
2	Espropri + Servitù di passaggio	€ 10.190,24	
3	Spese Tecniche (Progettazione, D.L., contabilità, csp,cse)	€ 12.037,24	
4	CNPAIA (4%)	€ 481,49	
5	I.V.A. su Spese tecniche, CNPAIA (22%)	€ 2.754,12	
6	Indagini geognostiche, Relazione geomorfologica, Relazione sismica di base	€ 3.500,00	
7	I.V.A. su Indagini geognostiche, relazione geologica e sismica di base (22%)	€ 770,00	
8	Collaudo statico vasca sollevamento liquami comprensivo di CNPAIA (4%) e IVA (22%)	€ 1.000,00	
9	Att. 113, comma 2 DL. 50/16	€ 1.901,30	
10	Contributo Osservatorio LL.PP.	€ 30,00	
11	Competenze S. U. A. (1 % Importo dei lavori)	€ 1.029,47	
12	Al laccio ENEL	€ 3.000,00	
13	Contributo ANAS per Concessione	€ 1.000,00	
14	Imprevisti IVA (22%) inclusa	€ 7.687,60	
	Tota le Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 55.676,14
15	Economie di gara (€141.123,42*32,637%)		€ 46.058,45
	<b>Importo Complessivo dell'Opera</b>		<b>€ 204.681,50</b>

**Vista** la determina n. 99 del 31/12/2022 con la quale è stato disposto di approvare la perizia di variante tecnica, suppletiva e di assestamento acquisita al prot. n. 10938 del 28/11/2022 di questo Ente, redatta dalla D.L. nella persona dell'Ing. Antonio Santoro ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e composta dai seguenti elaborati:

1) Relazione Tecnica;

2-5.3) Elaborati grafici (planimetrie, profili longitudinali, particolari costruttivi sollevamenti,

impianto elettrico);

6) Analisi dei prezzi di variante;

7) Elenco prezzi di variante;

8) Computo Metrico di variante;

-Verbale Concordamento Nuovi prezzi;

-Schema Atto di sottomissione

e dal seguente quadro economico:

<b>A. IMPORTO LAVORI</b>		<b>A. Importo Lavori</b>			
		<b>A.1</b>	Importo dei lavori a base d'asta	€ 209.487,04	
	Ribasso	€ 68.370,29			
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 141.116,75			
<b>A.2</b>	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.881,94			
	<b>Totale importo dei lavori (A.1+A.2)</b>		<b>€ 148.998,69</b>		
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
		<b>B.1</b>	Rilievi, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità comprensivi di contributi previdenziali	€ 12.518,73	
		<b>B.2</b>	Studio geologico ed indagini geognostiche	€ 3.500,00	
		<b>B.3</b>	Collaudo	€ 1.000,00	
		<b>B.4</b>	Fondo risorse finanziarie D.Lgs. 50/2016 art. 113 c. 2, 3, 4	€ 2.822,47	
		<b>B.5</b>	Centrale Unica di Commitetnza D.Lgs. 50/2016 art. 113 c. 5	€ 1.490,05	
		<b>B.6</b>	Commissioni, AVCP e pubblicità	€ 30,00	
		<b>B.7</b>	Alloccio Enel	€ 3.000,00	
		<b>B.8</b>	Contributo ANAS per Concessiohne	€ 1.000,00	
		<b>B,9</b>	Espropri	€ 10.190,24	
		<b>B.10</b>	Imprevisti	€ 1.707,33	
			<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4)</b>	€ 37.258,82	<b>€ 37.258,82</b>
<b>C. I.V.A.</b>		<b>C. I.V.A.</b>			
		<b>C.1</b>	I.V.A. su Lavori (22%)	€ 14.899,87	
		<b>C.2</b>	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 3.524,12	
			<b>Totale C. IVA (C.1+C.2+C.3+C.4)</b>		<b>€ 18.423,99</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>		<b>D</b>	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)</b>					<b>€ 204.681,50</b>

- la determina n. 24 del 21/03/2024 con la quale è stato disposto tra l'altro:

- o **di approvare** gli atti contabili relativi al I Stato di Avanzamento dei Lavori dai quali risulta un credito netto all'impresa esecutrice di € 124.080,00 compreso IVA 10% a firma della Direzione dei Lavori;

- **di approvare** la fattura elettronica n. 13 del 20/03/2024 con codice identificativo n. 11744615761 emessa dall'Impresa ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L. con sede in Via dei Tulipani – 88100 - Catanzaro (CZ) C.F. e P.I. 02698500796 di importo complessivo pari a € 124.080,00 compreso IVA 10%, relativa al I SAL dei lavori di che trattasi;
- **liquidare e pagare** la somma complessiva di € 43.394,80 comprensivo di IVA 10% in acconto relativamente alla fattura elettronica n. 13 del 20/03/2024 con codice identificativo n. 11744615761 emessa dall'Impresa ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L. con sede in Via dei Tulipani – 88100 - Catanzaro (CZ) C.F. e P.I. 02698500796 di importo complessivo pari a € 124.080,00 compreso IVA 10%, relativa al I SAL dei lavori di che trattasi, con accredito sul C/C Bancario dedicato Codice IBAN IT59C0326801600052404915900, intestato alla stessa Impresa, dando atto che la quota di € 11.280,00 relativa all'IVA sarà accantonata, in virtù dello Split Payment di cui alla Legge 190/2014 (Stabilità 2015) e ss.mm.ii.;
- **di dare atto** che alla spesa nascente dal presente provvedimento, di complessivi € 43.394,80 si farà fronte con finanziamento POR Calabria 2014/2020- Azione 6.3.1- Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13/05/2016 allocato sul capitolo n. 2290 impegno 124/2019;
- **di dare atto** che si procederà con successivo atto a disporre il pagamento a saldo della fattura sopra riportata non appena la regione Calabria accrediterà le somme necessarie;
- la fattura elettronica n. 3/FPP del 25/03/2024 con codice identificativo n. 11772245950 emessa dal tecnico professionista Ing. Antonio Santoro con sede in Via Via S. Quasimodo, n. 1- 88821 – Rocca di Neto (KR) C.F. SNTNTN51M12L858P e P.I. 00493890792 di importo complessivo pari ad € 4.200,00 compreso oneri previdenziali 4%, relativa al I acconto per l'espletamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi;

**Ritenuto dover procedere** all'approvazione, liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 3/FPP del 25/03/2024 con codice identificativo n. 11772245950 emessa dal tecnico professionista Ing. Antonio Santoro C.F. SNTNTN51M12L858P e P.I. 00493890792 di importo complessivo pari ad € 4.200,00 compreso oneri previdenziali 4%

**Dato atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile Unico del Procedimento e per chi lo adotta;

**Visti:**

- **che** il tecnico Ing. Antonio Santoro, sopra citato, risulta essere relativamente agli adempimenti contributivi verso la Cassa Nazionale di Ingegneri ed Architetti come da prot. Inarcassa n. 0561304 del 17/04/2024;
- l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali T.U.E.L.);
- il D.Lgs n.50 del 18/04/2006 'Codice degli Appalti' e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 per la parte ancora in vigore;
- le Linee Guida n.1 aggiornate dall'A.N.A.C. con Deliberazione n. 417 del 15.05.2019;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) **di approvare, liquidare e pagare** la fattura elettronica emessa dal tecnico professionista Ing. Antonio Santoro con sede in Via Via S. Quasimodo, n. 1- 88821 – Rocca di Neto (KR) C.F. SNTNTN51M12L858P e P.I. 00493890792 di importo complessivo pari ad € 4.200,00 compreso oneri previdenziali 4%, relativa al I acconto per l'espletamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi con accredito sul C/C dedicato Codice IBAN: IT20C0200822201000004290671, intestato allo stesso tecnico;

- 2) **di dare atto** che alla spesa nascente dal presente provvedimento, di complessivi € 4.200,00 si farà fronte con finanziamento POR Calabria 2014/2020- Azione 6.3.1-Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13/05/2016 allocato sul capitolo n. 2290 impegno 124/2019;
  - 3) **di attestare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 42 del D.Lgs. 50/2016, che non esistono in capo ai firmatari del presente provvedimento conflitti di interesse, anche solo potenziali, nonché condizioni ostative ivi previste;
  - 4) **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Sebastiano Rocca;
  - 5) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  - 6) **di dare atto** che l'originale della presente determinazione sarà trasmessa ed inserita nella raccolta generale e cronologica presso l'Ufficio di Segreteria Comunale ed inserita nella raccolta cronologica del Registro annuale del Servizio tecnico;
  - 7) **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
  - 8) **di disporre**, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
- Letto, confermato e sottoscritto:

Rocca di Neto 17/04/2024

Il Responsabile di Servizio  
Ing. Sebastiano Rocca



AREA "ECONOMICO-FINANZIARIA"

VISTO di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria:

Finanziamento	Cap. n.	Imp. n.	Anno	Importo €.
Regionale	2290	124	2019	205.000,00

Il Responsabile di Servizio  
Dr. Pietro Paolo Brasacchio

